

Annexe — Cartographie des Risques et Plans de Mitigation

EGREENCITY'S — Tour Seed 2026

Méthodologie

Les risques sont cotés selon deux axes :

- **Probabilité** : Faible (F) / Moyenne (M) / Élevée (E)
- **Impact financier ou opérationnel** : Faible (F) / Moyen (M) / Élevé (E)

Le score combiné permet de classer les risques en 3 catégories :

- **Critique** (Probabilité × Impact ≥ 6) — plan d'action prioritaire et reporting mensuel
- **Significatif** (Probabilité × Impact = 4-5) — plan d'action et reporting trimestriel
- **Maîtrisé** (Probabilité × Impact ≤ 3) — surveillance simple

1. Risques stratégiques

1.1 Retard du programme ADVENIR — Critique

| Item | Valeur | — | --- | --- | — | Description | L'AVERE-France peut tarder à débloquer la subvention 37 200 EUR (75,2 % de couverture). | — | Probabilité | Moyenne (M) | — | Impact | Élevé (E) | — | Score | 6 — **Critique** | — | Échéance | T+3 à T+12 mois | — | Conséquences | Décalage du closing financier de 3-6 mois ; tension de trésorerie ; perte d'opportunité commerciale auprès des mairies | — | **Plan de mitigation** | • Fonds de roulement de 80 k€ inscrit dans la levée Seed

- Relations établies avec BPI Guyane pour pont de financement (50-100 k€ si nécessaire)
- Engagement convention écrite AVERE-France obtenu avant le closing
- Plan B : crédit-bail bornes via BRED ou Crédit Agricole Guyane | — | Indicateur de suivi | Date de notification ADVENIR — alerte rouge si J+90 sans réponse |

1.2 Concurrence d'un acteur national — Critique

| Item | Valeur | — | --- | --- | — | Description | Un acteur métropolitain (Engie, TotalEnergies, Allego) entre sur le marché guyanais. | — | Probabilité | Faible (F) | — | Impact | Élevé (E) | — | Score | 4 — **Significatif** | — | Échéance | An 2-5 | — | Conséquences | Perte de parts de marché ; pression tarifaire ; difficulté à signer les LOA | — | **Plan de mitigation** | • Conventions exclusivité signées avec les 8 communes (verrouillage géographique)

- Signatures rapides des LOA (avantage du premier arrivé)
 - Différenciation par l'ancrage local et le service
 - Réputation et notoriété installée localement
 - Discussions stratégiques précoces avec acteurs nationaux pour partenariat ou cession | — |
- Indicateur de suivi | Veille concurrentielle mensuelle |

1.3 Adoption VE inférieure aux prévisions — Significatif

| Item | Valeur | — | ---|---| — | Description | Le parc VE en Guyane progresse moins vite que les +35 %/an attendus. | — | Probabilité | Faible (F) | — | Impact | Moyen (M) | — | Score | 2 — **Maîtrisé** | — | Échéance | An 1-5 | — | Conséquences | Sessions B2C inférieures aux prévisions ; impact ROI bornes | — | **Plan de mitigation** | • 3 sources de revenus diversifiées (B2G + B2B + B2C)

- Modèle LOA = revenus fermes contractuels indépendants de la fréquentation
- Adaptation des hypothèses dans le modèle financier (scénario pessimiste prévu)
- Possibilité de lancer offre vélos/scooters électriques (option) | — | Indicateur de suivi | Statistiques DREAL Guyane (immatriculations VE/VHR mensuelles) |

2. Risques opérationnels

2.1 Panne du fournisseur E-TOTEM — Significatif

| Item | Valeur | — | ---|---| — | Description | E-TOTEM rencontre un problème majeur (rupture stocks, problème qualité, faillite) | — | Probabilité | Faible (F) | — | Impact | Élevé (E) | — | Score | 4 — **Significatif** | — | Échéance | An 1-5 | — | Conséquences | Retard des installations ; pannes terrain non couvertes ; SAV indisponible | — | **Plan de mitigation** | • Convention SAV 5 ans signée avec E-TOTEM

- Engagement de support et pièces de rechange
- Stocks tampon de 5 bornes à Macouria (sécurité)
- Plan B fournisseur identifié : Schneider Electric ou Hager (qualifiés)
- Diversification phase 2 (au moins 2 fournisseurs) | — | Indicateur de suivi | Santé financière E-TOTEM (vérification annuelle) |

2.2 Inflation prix électricité — Maîtrisé

| Item | Valeur | — | ---|---| — | Description | EDF SEI augmente le tarif vert de gros pour les opérateurs | — | Probabilité | Moyenne (M) | — | Impact | Faible (F) | — | Score | 2 — **Maîtrisé** | — | Échéance | An 1-5 | — | Conséquences | Pression sur la marge brute des sessions B2C/B2G | — | **Plan de mitigation** | • Indexation des tarifs sessions sur l'évolution prix EDF SEI (clause prévue)

- Contrats LOA fixes — non impactés par l'inflation énergie
- Suivi des décisions CRE (Commission de Régulation de l'Énergie)
- Possibilité d'autoconsommation photovoltaïque sur certaines stations à terme | — | Indicateur de suivi | Évolution tarif vert EDF SEI publié trimestriel |

2.3 Manque de techniciens IRVE Qualifelec — Critique

| Item | Valeur | — |---|---| — | Description | Difficulté à recruter 5 techniciens qualifiés en Guyane | — | Probabilité | Élevée (E) | — | Impact | Moyen (M) | — | Score | 6 — **Critique** | — | Échéance | T+0 à T+18 mois | — | Conséquences | Retard des installations ; surcoût formation ; sous-traitance plus chère | — | **Plan de mitigation** | • Plan de formation interne : recruter 5 jeunes électriciens locaux + financer leur certification IRVE Qualifelec (3 000 EUR/personne)

- Partenariat avec lycée pro et GRETA pour pré-embauche
- Contrats d'apprentissage avec aides Pôle Emploi DROM
- Plan B : sous-traitance temporaire à des installateurs métropolitains (mission de 2-3 mois)
- Politique RH attractive (CDI, formation continue, BSPCE) | — | Indicateur de suivi | Nombre de techniciens recrutés et certifiés vs prévision |

2.4 Climat tropical et impact sur le matériel — Significatif

| Item | Valeur | — |---|---| — | Description | L'humidité, la salinité (proximité mer), les orages tropicaux dégradent le matériel | — | Probabilité | Moyenne (M) | — | Impact | Moyen (M) | — | Score | 4 — **Significatif** | — | Échéance | Permanent | — | Conséquences | Augmentation des pannes ; coûts de maintenance accrus ; durée de vie réduite | — | **Plan de mitigation** | • Bornes E-TOTEM commandées avec **option peinture milieu humide** (203 EUR/borne)

- Revêtement anti-graffiti sur sites publics
- Maintenance préventive renforcée (2 visites/an au lieu d'1 sur sites côtiers)
- Audit annuel de l'état du parc
- Provisions pour renouvellement à 7 ans (au lieu de 10) sur les sites les plus exposés | — | Indicateur de suivi | Taux de pannes par site et par année |

2.5 Cyberattaque sur l'infrastructure — Significatif

| Item | Valeur | — |---|---| — | Description | Attaque sur les bornes (DDoS, exfiltration de données, déni de service) | — | Probabilité | Moyenne (M) | — | Impact | Élevé (E) | — | Score | 6 — **Critique** | — | Échéance | An 1-5 | — | Conséquences | Indisponibilité des bornes ; vol de données utilisateurs ; atteinte à l'image | — | **Plan de mitigation** | • Protocole OCPP 1.6J chiffré TLS avec authentification mutuelle

- Architecture sécurisée GIREVE (CSMS hébergé en France métropolitaine, certifié)
- Mises à jour firmware régulières
- Plan de réponse aux incidents documenté
- Assurance Cyber dédiée à l'infrastructure de recharge (250 k€ minimum)
- Audit de sécurité annuel par un tiers indépendant
- Conformité RGPD pour les données utilisateurs | — | Indicateur de suivi | Audits sécurité annuels + incident reporting trimestriel |

3. Risques financiers

3.1 Échec ou retard de la levée Série A — Critique

| Item | Valeur | — | --- | --- | — | Description | La levée Série A (2 M€) en An 3 ne se concrétise pas dans les délais | — | Probabilité | Moyenne (M) | — | Impact | Élevé (E) | — | Score | 6 — **Critique** | — | Échéance | An 3 | — | Conséquences | Ralentissement de l'expansion ; pression sur la trésorerie ; impact sur le calendrier de sortie | — | **Plan de mitigation** | • EBITDA positif dès l'An 2 = autofinancement possible

- Plan B : crédit-bail bornes auprès de banques régionales (BRED, Crédit Agricole Guyane)
- Plan C : plan de croissance ralenti (financement par cash flow uniquement)
- Préparation Série A dès l'An 2 (12 mois d'avance)
- Maintien de relations actives avec fonds spécialisés outre-mer/mobilité | — | Indicateur de suivi | Avancement préparation Série A : pitch deck, data room, premiers contacts |

3.2 Défaillance de clients LOA — Significatif

| Item | Valeur | — | --- | --- | — | Description | Faillite ou défaut de paiement d'entreprises ayant signé un contrat LOA | — | Probabilité | Moyenne (M) | — | Impact | Moyen (M) | — | Score | 4 — **Significatif** | — | Échéance | Permanent | — | Conséquences | Perte de revenus locatifs ; nécessité de récupérer la borne ; surcoût juridique | — | **Plan de mitigation** | • Dépôt de garantie équivalent à 3 mois de loyer

- Indemnité de résiliation anticipée 30 % des loyers restants
- Vérification credit/scoring du client avant signature (Coface ou Allianz Trade)
- Diversification du portefeuille LOA (pas plus de 15 % d'un même client)
- Mécanisme de relocation rapide en cas de récupération | — | Indicateur de suivi | DSO (jours de retard de paiement) suivi mensuellement |

3.3 Hausse des coûts de matériaux — Maîtrisé

| Item | Valeur | — | --- | --- | — | Description | L'inflation mondiale fait monter les prix des bornes et composants | — | Probabilité | Moyenne (M) | — | Impact | Faible (F) | — | Score | 2 — **Maîtrisé** | — | Échéance | An 1-5 | — | Conséquences | CAPEX plus élevé que prévu ; pression sur la rentabilité | — | **Plan de mitigation** | • Devis E-TOTEM signé fixant le prix 2026 (4 948 EUR HT/borne Premium)

- Cadrage des achats sur 12 mois minimum
- Indexation possible des LOA sur l'indice SYNTEC (clause prévue dans le contrat type)
- Vigilance sur les coûts logistiques DROM | — | Indicateur de suivi | Évolution prix matériel constructeur trimestriel |

4. Risques juridiques et réglementaires

4.1 Évolution défavorable du programme ADVENIR — Significatif

| Item | Valeur | — | --- | --- | — | Description | Le programme ADVENIR est modifié, suspendu ou voit son taux de couverture baisser | — | Probabilité | Moyenne (M) | — | Impact | Élevé (E) | — | Score | 6 — **Critique** | — | Échéance | An 1-3 | — | Conséquences | Subventions inférieures aux prévisions ; impact CAPEX phase 2 | — | **Plan de mitigation** | • Sécuriser la subvention de la phase 1 dès le closing (37 200 EUR engagés)

- Suivi proactif des modifications du programme via AVERE-France

- Modèle financier construit pour rester rentable sans subventions phase 2
- Plan B : autres dispositifs de financement (BPI verte, Banque des Territoires, FEDER)
- Lobbying auprès AVERE-France via membre actif | — | Indicateur de suivi | Veille programme ADVENIR + relations institutionnelles |

4.2 Résiliation de convention de domaine public — Significatif

| Item | Valeur | — | ---|---| — | Description | Une commune décide de résilier unilatéralement la convention d'occupation | — | Probabilité | Faible (F) | — | Impact | Moyen (M) | — | Score | 2 — **Maîtrisé** | — | Échéance | An 1-5 | — | Conséquences | Démontage et déplacement de la borne ; perte d'investissement | — | **Plan de mitigation** | • Conventions de domaine public d'une durée minimum de 5 ans

- Clauses de résiliation encadrées : préavis minimum 12 mois + indemnisation
- Engagement public mutuel (utilisation par le service public local : VE municipaux)
- Diversification : pas plus de 20 % du parc total sur une commune unique
- Relations politiques entretenues | — | Indicateur de suivi | Renouvellement annuel des relations avec les maires |

4.3 Évolution réglementaire AFIR — Maîtrisé

| Item | Valeur | — | ---|---| — | Description | Modifications de la directive AFIR 2024 | — | Probabilité | Faible (F) | — | Impact | Faible (F) | — | Score | 1 — **Maîtrisé** | — | Échéance | An 1-5 | — | Conséquences | Adaptation des spécifications techniques | — | **Plan de mitigation** | • Veille réglementaire permanente via AVERE-France

- Choix de bornes E-TOTEM compatibles aux dernières normes
- Provisions pour mises à jour si nécessaires | — | Indicateur de suivi | Notes AVERE et publications officielles |

5. Risques liés à l'équipe

5.1 Départ d'un fondateur — Significatif

| Item | Valeur | — | ---|---| — | Description | Un des deux fondateurs quitte la société ou devient indisponible | — | Probabilité | Faible (F) | — | Impact | Élevé (E) | — | Score | 4 — **Significatif** | — | Échéance | Permanent | — | Conséquences | Perte de compétence, retard, perturbation interne | — | **Plan de mitigation** | • **Vesting fondateurs sur 4 ans** avec cliff de 12 mois (clause dans le pacte)

- Engagement de présence à temps plein contractualisé
- Assurance homme-clé (1 M€ par fondateur)
- Documentation interne des processus
- Recrutement progressif d'un comité de direction renforcé
- Engagement de non-concurrence 2 ans post-départ | — | Indicateur de suivi | Mood interne, entretien trimestriel des fondateurs |

5.2 Difficultés de recrutement de cadres — Significatif

Item Valeur —	---	---	Description Difficulté à recruter le RAF, le chef de projet ou le responsable commercial Probabilité Moyenne (M) — Impact Moyen (M) — Score 4
Significatif — Échéance T+0 à T+12 mois — Conséquences Retard ramp-up commercial ; surcharge des fondateurs — Plan de mitigation • Recrutement avec cabinet local (Apec Guyane) ou métropolitain spécialisé DROM			
• Politique salariale attractive (avec BSPCE pour les cadres)			
• Possibilité de recrutement métropolitain avec mobilité Guyane			
• Plan B : externalisation temporaire de fonctions support — Indicateur de suivi Délais de recrutement vs cible			

6. Risques liés au marché et aux clients

6.1 Évolution comportement utilisateurs — Maîtrisé

Item Valeur — --- --- — Description Les utilisateurs préfèrent recharger à domicile uniquement
— Probabilité Faible (F) — Impact Moyen (M) — Score 2 — Maîtrisé — Échéance An 2-5
— Conséquences Sessions B2C inférieures aux prévisions — Plan de mitigation •
Localisation stratégique : centres commerciaux, zones de loisirs, axes routiers (déplacements obligatoires)
• Tarification adaptée : sessions courtes facturées plus cher, abonnements flotte avantageux
• Communication ciblée sur les usages (ex: longue distance Cayenne-Saint-Laurent) — Indicateur de suivi Statistiques d'utilisation par site

6.2 Échec offre LOA — Critique

Item Valeur — --- --- — Description Très peu d'entreprises souscrivent à l'offre LOA dans les 18 premiers mois — Probabilité Moyenne (M) — Impact Élevé (E) — Score 6 — Critique — Échéance T+0 à T+18 mois — Conséquences Pilier B2B fragilisé ; impact significatif sur le revenu prévu — Plan de mitigation • Tarif d'accroche très compétitif (89 EUR/mois HT/PDC dès le ticket d'entrée)									
• 49 cibles entreprises identifiées, qualifiées et priorisées • Plan d'actions commerciales structuré (3 vagues d'envoi) • Recrutement d'un commercial dédié dès T+2 mois • Partenariats CCI Guyane et MEDEF Guyane pour démos • Plan B : mécanisme d'incitation accrue pour les premiers signataires (remise pendant 12 mois) —									
Indicateur de suivi Nombre de contrats LOA signés vs cible mensuelle									

7. Synthèse des risques critiques

| Risque | Probabilité | Impact | Plan d'action prioritaire | — |---|---|---|---| — | **Retard ADVENIR** | M | E |
Fonds de roulement 80 k€ + plan B BPI | — | **Manque de techniciens IRVE** | E | M | Plan formation 5
personnes + apprentissage | — | **Cyberattaque infrastructure** | M | E | OCPP sécurisé + assurance

cyber + audit annuel | — | **Échec Série A An 3** | M | E | Préparation 12 mois avant + plan B crédit-bail |
— | **Évolution défavorable ADVENIR** | M | E | Subvention sécurisée An 1 + plan B financements | — |
Échec offre LOA | M | E | Tarif d'accroche + 49 cibles qualifiées + commercial dédié |

8. Tableau de bord de pilotage des risques

EGREENCITY'S met en place un **tableau de bord risques** présenté trimestriellement au Conseil Stratégique :

- État de chaque risque (mitigé / sous surveillance / critique)
- Indicateur clé associé
- Évolution depuis le trimestre précédent
- Plan d'action en cours
- Décisions à prendre

Ce dispositif fait partie intégrante de la gouvernance EGREENCITY'S et conditionne le pilotage stratégique de l'entreprise.

Annexe Risques & Mitigation — EGREENCITY'S — Mai 2026 — Document confidentiel